

2023年重点项目建设情况调度表（10月上）

序号	项目名称	2023年计划投资（万元）	2023年节点目标（万元）	形象进度						存在问题、解决方案及完成时限					责任单位
				是否开	年度完成投资（万元）	投资完成率	工程形象描述	本年度完成投资明细（万元）	是否纳统	问题类型（手续、资金、土地、	具体问题	解决措施	办理部门	完成时限	
62	北部旅游片区社区建设项目	10000	3月万庄三期（黄疃社区）外墙保温完成，富饶庄社区完成初验，完成投资2000万元；5月黄疃社区装饰装修工程完成，完成投资3000万元；7月富饶庄管网工程、绿化工程、强电工程与室外道路完成，富饶庄社区、管家庄社区竣工，完成投资3000万元；10-12月供暖工程、室内水电安装等完成，黄疃社区竣工，完成投资2000万元，累计完成投资10000万元。	是	6100	61.00%	万庄二期北区正在进行绿化工程施工及竣工清理。	装饰装修工程3800万元，配套工程2300万元。	是	资金，拆迁，土地	1、北原电力线路负荷不能满足使用要求，电力专线进展慢。2、北城自来水管网水压低，不能满足使用，因资金困难，管道建设及第三水厂建设进展较慢。3、富饶庄社区部分地上附着物未清理，影响室外配套工程施工。4、富饶庄社区、黄疃社区资金拨付不足。5、部分土地不符合国土规划。	1、电力公司加快推进电力专线建设；2、自来水公司加快管网建设；3、保太镇推进拆迁进度；4、财金集团及时拨付资金；5、自然资源和规划局及时调整规划。	1、电力公司；2、自来水公司；3、保太镇；4、财金集团；5、自然资源和规划局	待定	住建局、保太镇、北部旅游区
64	城区雨污分流改造工程	7500	3月份完成汉阙路、建设路、莲花山路、文化路、板桥路、莲花山西路管网敷设，完成投资1000万元；4月完成路面恢复，完成投资2000万元；5月份完成浚河路、仲子路、厚德路管网敷设，完成投资1000万元；6月份完成回填路面，完成投资1000万元；7月份完成路面恢复，完成投资1000万元；8月份竣工验收，完成投资1500万元，累计完成投资7500万元。	是	9000	120.00%	雨污分流项目今年任务已全部完成。	平邑县合流制管网总长56公里，2022年完成合流制管网改造17.6公里，2023年上半年完成管网改造24.4公里，完成投资额9000万元。已提前完成全年任务。	是						住建局
65	九条市政道路新建项目	9666	2月部分道路开工；3月完成全部道路设计；4月完成全部道路招投标、同时完成土地指标争取和地上附属物清理；5月-7月完成管网建设；8月完成路基整理；9月完成水稳基层施工；10月完成路面沥青施工；11月完成人行道、路灯安装等附属工程；12月竣工验收。	是	7700	79.66%	红山路（北二路至莲花山学校南院墙）建成通车，第八实小东规划路开工建设，雨污管网、路基完成，水稳完成，准备铺沥青。建设路（平成路至银花路）正在管网施工。兴水河片区内：平英路，平和路，平丰路三条路图纸设计、招投标工作均完成，正在管网施工中；经济开发区：平旺路，向阳路图纸设计、招投标工作均完成，正在施工中。	道路建设费用7700万元。	否	资金、土地、其他	第八实小东规划路缺少1.7亩土地指标（正在办理）。	加强自然资源和规划局及其他部门的沟通，加快推进道路建设。	自然资源和规划局	待定	住建局、经济开发区